Утверждаю
Директор МАУК «КО «Городской дом музыки»

И.М.Павлюченко
«19» 02 2026 г.

# ПЛАН

подготовки МАУК «КО «Городской дом музыки»
г. Екатеринбург, ул. Я.Свердлова, 30
к отопительному сезону 2026 – 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения | постоянно | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 2 | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | постоянно | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 3 | Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | постоянно | Зам. директора Иванова Е.А. | |
| 4 | Обеспечение коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с установленными требованиями | постоянно | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 5 | Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов и их оборудования | до 05.03.2026 | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 6 | Разработка и утверждение организационно-распорядительным документом планов подготовки объектов к отопительному периоду 2026/2027 | до 10.03.2026 | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 7 | Представление планов подготовки объектов к отопительному периоду в соответствующую районную администрацию, а также представление карточки организации (юридического лица), с указанием телефона, ИНН, электронной почты, ФИО и контактов специалистов, с которыми будет осуществляться связь по вопросам оценки готовности к отопительному периоду | до 13.03.2026 | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 8 | Размещение планов подготовки объектов к отопительному периоду на официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 13.03.2026 | Гл.инженер Степанов И.А. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Организация подготовки работников или получение подтверждения готовности к работе в сфере электроснабжения в соответствии с требованиями ПТЭЭП | до 30.06.2026 | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 10 | Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающая отсутствие задолженности, оформление акта сверки | по плану ТСО | Зам. директора Иванова Е.А. | |
| **Технические мероприятия** | | | | |
| 11 | Работы по подготовке инженерных систем зданий и строительных конструкций к отопительному периоду (система отопления, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, кровля, отмостка, фасад, стены, потолки, полы и т. п.) | до 15.07.2026 | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 12 | Проверка (осмотр) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | до 15.07.2026 | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 13 | Поверка приборов учёта ТЭР, контрольно-измерительных приборов, проверка наличия паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил № 511 | до 15.07.2026 | Гл.инженер Степанов И.А. | |
| 14 | Завершение мероприятий подготовки к отопительному периоду с учётом устранения замечаний, возникших в процессе подготовки | 31.07.2026 | Гл.инженер Степанов И.А. | |